

Протокол № 3

заседания муниципальной общественной инспекции МАОУ СШ № 53, утвержденной распоряжением администрации города Красноярск от 18.03.2024 г. № 12-соц

г. Красноярск

14.05.2024 г.

Время 9:30

Место проведения: МАОУ СШ № 53,
г. Красноярск, ул. Волжская, 31 «Г»

Комиссия в составе:

1. Брыжова Виктория Викторовна;
2. Галкина Светлана Александровна;
3. Марьясова Кристина Валерьевна;
4. Рябова Анна Леонидовна;
5. Федосеева Оксана Николаевна

Приглашенные:

1. Эрдман Елена Виктровна – директор МАОУ СШ № 53;
2. Абляева Елена Сергеевна – заместитель директора по АХР МАОУ СШ № 53;

Кворум имеется, заседание муниципальной общественной инспекции (МОИ) правомочно.

В целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов администрации города Красноярск и муниципальных учреждений, руководствуясь положениями Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Красноярск от 04.07.2017 № 423 «Об утверждении Положения о муниципальных общественных инспекциях отрасли «Образование»»,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Посещение объекта капитального ремонта.
2. Штабное заседание.
3. Устройство будущей спортивной площадки.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу слушали:

Председателя МОИ Брыжову В.В.

Комиссия посетила здание МАОУ СШ № 53, расположенное по ул. Волжская, 31 «Г». В здании проводятся демонтажные работы (выполнены на 90%), снос деревянных перегородок, устройство новых из бетонных блоков, демонтаж кровельного покрытия, вскрытие бетонных полов. Мусор с территории вывезен. Подрядчик добросовестно выполняет, возложенные на него обязанности. На объекте присутствуют рабочие, в количестве 70 человек.

Работы ведутся с опережением графика.

По второму вопросу слушали:

Брыжову Викторю Викторовну.

Брыжова В.В. рассказала о посещении заседания «штаба по Капитальному ремонту». На штабе присутствовали: от ГУО – Огнева Н.Ю., от УКСа – Волков В.В., от подрядчика – Кизеев А.В., Кадыров Ф.Ф., от школы – Эрдман Е.В., Абляева Е.С., от МОИ – Брыжова В.В. В ходе заседания штаба Подрядчики говорили о том, что окончательный объем работ уже известен, осталось только все расчеты и чертежи оформить.

Представитель ГУО Огнева Н.Ю. предложила заключить дополнительный прямой договор с подрядчиком на ремонт канализационных выпусков, так как данные работы не входят в смету работ по капитальному ремонту здания. Поскольку стоимость работ по смете не превышает 1 млн.руб., учреждение согласилось.

Было решено направить смету Подрядчику для ознакомления.


По третьему вопросу слушали:


Заместителя председателя МОИ – Галкину Светлану Александровну.

Галкина С.И. озвучила предложение Подрядчика о монтаже навесного фасада здания, вместо оштукатуренного. Представители заказчика и ГУО попросили аргументировать данные отклонения от сметы. Подрядчик обещал представить сравнительный расчет веса навесного фасада и фасада из сырой штукатурки. Очевидно, что навесной фасад будет легче, а поскольку здание школы старое, 1963 года постройки, целесообразно облегчить нагрузку.

ВЫВОДЫ:

Члены комиссии согласны с ходом ведения работ.

Председатель МОИ:  Брыжова В.В.

Секретарь МОИ  Марьясова К.В.